



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**




**“2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEGA; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA, MIGUEL GERARDO CRUZ GUZMAN Y DANIEL AGUSTIN MARTINEZ SOLANO, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PIPILA Y CALLE ANTONIO DE LEÓN".

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(002)	HUAJUAPAN
MUNICIPIO :	(237)	SAN MARCOS ARTEAGA
LOCALIDAD :	(008)	VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS



DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. FISM-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSMA/237/FISMDF/005/2019

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSMA/237/FISMDF/005/2019 CUENTA: 6134

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PIPILA Y CALLE ANTONIO DE LEÓN"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	27/11/2019	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	26/12/2019
FECHA DE INICIO REAL:	27/11/2019	FECHA DE CONCLUSIÓN	26/12/2019
METAS ALCANZADAS	100.00%	BENEFICIARIOS	52

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 469,362.47	\$ 469,362.47	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 469,362.47	\$ 469,362.47	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:50HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. JOSE FERIA PEÑA

CARGO :

APODERADO LEGAL

R.F.C. :

FIS130209C69

IDENTIFICACIÓN:

CREDENCIAL DE ELECTOR 0597087807020

DIRECCIÓN:

PRIV. DE GUILLERMO PRIETO 120 INT. 3 COL. SANTA ANITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P.68150



ENTREGA LA OBRA



C. JOSE FERIA PEÑA
APODERADO LEGAL
CALLE GUILLERMO PRIETO 120 INT 3, COL. STA ANITA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68150
HUAJUAPAN, CALLE GIRASOLES No. 05
AGENCIA SANTA TERESA

FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE LA OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.

C. LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA 2019 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. MIGUEL GERARDO CRUZ GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL MUNICIPAL
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021



REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Marcos
Dto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

REGIDOR DE OBRAS