



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2022 - 2024



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TIRACÓZ, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

#### AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACÓZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

**UBICACIÓN :**

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	013	TIRACÓZ

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33	
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/005/2022	
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/005/2022	FECHA: 29 DE ABRIL DE 2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

EN LA LOCALIDAD DE TIRACÓZ, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACÓZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN RD2N, VS2N, VR2N/RD2, VR2N/VR2, VR2N Y VA2N, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3, 1P3, 1R3 Y 1R3/1R1, RETENIDAS RVEAD, RBAD, RVP Y TIPO RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1 TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240 NORMA K, 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CCF-95-15-8000, 4.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 3K, 2 DISPOSITIVOS DE TIERRA 6K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 ACOMETIDAS AÉREA MONOFÁSICA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RED EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	27/05/2022
FECHA DE INICIO REAL:	27/05/2022
METAS ALCANZADAS:	0.402 KM

SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	25/06/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	25/06/2022
BENEFICIARIOS:	62 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 765,000.00	\$ 734,491.86	\$ 30,508.14
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 765,000.00</b>	<b>\$ 734,491.86</b>	<b>\$ 30,508.14</b>

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A DE C.V  
REPRESENTANTE: ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTÍNEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: OCE140522Q76  
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 INTERIOR A,  
COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA,

C.P. 71243  
FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA  
OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V.  
RFC: OCE140522Q76  
bAUMAR  
CONSTRUCCIONES  
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS  
ASESORIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

### RECIBE LA OBRA

**PROF. JAVIER MORENO COLMENARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. Cuilápam de  
Guerrero  
**C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**  
SINDICA MUNICIPAL

  
**C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA**  
REGIDOR DE HACIENDA  
Mpio. Cuilápam de  
Guerrero,  
Dtto. Centro, Oax  
2022-2024

  
REGIDURIA DE  
OBRAS  
Mpio. Cuilápam de Guerrero  
Dtto. Centro, Oax  
**C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA**  
REGIDOR DE OBRAS

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TIRACÓZ, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA :

### AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACÓZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

#### UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	013	TIRACÓZ

#### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/005/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/005/2022
	FECHA: 29 DE ABRIL DE 2022

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE TIRACÓZ, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACÓZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN RD2N, VS2N, VR2N/RD2, VR2N/VR2, VR2N Y VA2N, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3, 1P3, 1R3 Y 1R3/1R1, RETENIDAS RVEAD, RBAD, RVP Y TIPO RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1 TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240 NORMA K, 2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CCF-95-15-8000, 4.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 3K, 2 DISPOSITIVOS DE TIERRA 6K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 ACOMETIDAS AÉREA MONOFÁSICA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RED EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	27/05/2022
FECHA DE INICIO REAL:	27/05/2022
METAS ALCANZADAS:	0.402 KM

SUBCLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	25/06/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	25/06/2022
BENEFICIARIOS:	62 HABITANTES

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 765,000.00	\$ 734,491.86	\$ 30,508.14
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 765,000.00</b>	<b>\$ 734,491.86</b>	<b>\$ 30,508.14</b>

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **13:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Cuilápam de Guerrero  
**PROF. JAVIER MORENO COLMENARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Dpto. Centro, Oax



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
REGIDOR DE HACIENDA  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax  
2022-2024



**C. MEDARDO HERRERA MIRANDA**  
PRESIDENTE



**C. ROSA GLORIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ**  
TESORERA



**C. RUBICELIA BAILÓN DOMÍNGUEZ**  
2do. VOCAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Cuilápam de Guerrero  
Dpto. Centro, Oax  
2022-2024  
**C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**  
SINDICA MUNICIPAL  
REGIDURÍA DE OBRAS  
REGIDOR DE OBRAS  
2022-2024

**C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BAUTISTA**  
REGIDOR DE OBRAS

RECIBE LA OBRA:



**C. LAURA MENDOZA GONZÁLEZ**  
SECRETARIA



**C. MARTIN GONZÁLEZ MENDOZA**  
1er. VOCAL