



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2022 - 2024



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA 5TA. Y 6TA. PRIVADA DE LA CALLE LA LOMA COLONIA CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	039	LA CIENEGUITA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33		
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FIS MDF/006/2022		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FIS MDF/006/2022	FECHA:	06 DE MAYO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA 5TA. Y 6TA. PRIVADA DE LA CALLE LA LOMA COLONIA CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN EN MATERIAL II Y RELLENO PARA BANCO DE DUCTO PARA ACOMETIDA EN BT DEL REGISTRO DE BT A LA BASE DEL MURO DE MEDICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 156.00 ML DE BANCO DE DUCTOS S2A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PARA BAJA TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 7.00 ML DE BANCO DE DUCTOS S1A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PARA BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 REGISTROS DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 SIN FONDO SEGÚN NORMA CFE RBTA2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 198.00 ML DE CABLE TRÍPLEX XLP 2X3/0+1X1/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 12.00 CONECTADORES MÚLTIPLES MECÁNICOS DE 6 VÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 6.00 CONECTADORES MÚLTIPLES MECÁNICOS DE 10 VÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 1K EN REGISTRO DE REMATE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AL 1+1 AL XLP CAL 6 PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	26/05/2022
FECHA DE INICIO REAL:	26/05/2022
METAS ALCANZADAS:	144 ML

SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	24/06/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	24/06/2022
BENEFICIARIOS:	83 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 350,000.00	\$ 313,032.46	\$ 36,967.54
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 350,000.00	\$ 313,032.46	\$ 36,967.54

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A DE C.V**
REPRESENTANTE: **ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTÍNEZ**
CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**
R.F.C.: **OCE140522Q76**
DIRECCIÓN: **PROLONGACIÓN DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 INTERIOR A,
COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO,**



FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA


PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Municipio de Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024


C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL
Dpto. Centro, Oax
2022-2024


C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024


C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de Guerrero

EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: :

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA 5TA. Y 6TA. PRIVADA DE LA CALLE LA LOMA COLONIA CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN:

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	039	LA CIENEGUITA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33	
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/006/2022	
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/006/2022	FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO CENTRO, SE REALIZARÁ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA 5TA. Y 6TA. PRIVADA DE LA CALLE LA LOMA COLONIA CIENEGUITA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN EN MATERIAL II Y RELLENO PARA BANCO DE DUCTO PARA ACOMETIDA EN BT DEL REGISTRO DE BT A LA BASE DEL MURO DE MEDICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 156.00 ML DE BANCO DE DUCTOS S2A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PARA BAJA TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 7.00 ML DE BANCO DE DUCTOS S1A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 17 PARA BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 REGISTROS DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 SIN FONDO SEGÚN NORMA CFE RBTA2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 198.00 ML DE CABLE TRÍPLEX XLP 2X3/0-1X1/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 12.00 CONECTADORES MÚLTIPLES MECÁNICOS DE 6 VÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 6.00 CONECTADORES MÚLTIPLES MECÁNICOS DE 10 VÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 1K EN REGISTRO DE REMATE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AL 1+1 AL XLP CAL 6 PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	26/05/2022
FECHA DE INICIO REAL:	26/05/2022
METAS ALCANZADAS:	144 ML

SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	24/06/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	24/06/2022
BENEFICIARIOS:	83 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 350,000.00	\$ 313,032.46	\$ 36,967.54
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 350,000.00	\$ 313,032.46	\$ 36,967.54

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **13:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:



PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL




C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA
DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de
Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024


C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS



C. CRISTÓBAL BARRITA FRANCO
PRESIDENTE



C. SEVERINA COSME VÁSQUEZ
SECRETARIA



C. ROGACIANO CORTES VÁSQUEZ
TESORERO

C. PATRICIA CRUZ REYES
1er. VOCAL



C. PAULA ROSA MARTÍNEZ CHÁVEZ
2do. VOCAL