

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE CV
RFC: OCEY422076
TEL: 57 261433
CD. JAVIER MORENO COLMENARES
PROYECTOS, CONSULTORÍA, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	010	EL MANZANO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33		
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/014/2022		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/014/2022	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN VD2N, VR2N-VA1 A VA2N, RD2N/VR2, VA2N/VA1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R1, 1P3, 1R1/1R3/1R2, 1R3/1R1, 1R3/1R3, RETENIDAS RVEAD, RBAD Y TIPO RDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1 TRANSFORMADOR TDA2-15-13200-120/240 NORMA K, 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CCF-95-15-8000, 3.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 3K, 2 DISPOSITIVOS DE TIERRA 6K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS AÉREA MONOFÁSICA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RED EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	07/07/2022
FECHA DE INICIO REAL:	07/07/2022
METAS ALCANZADAS:	307 ML

SUBCLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS

POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 05/08/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN: 05/08/2022
BENEFICIARIOS: 81 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 580,000.00	\$ 573,977.81	\$	6,022.19
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00		0.00
RAMO 28	0.00	0.00		0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00		0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00		0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00		0.00
TOTAL	\$ 580,000.00	\$ 573,977.81	\$	6,022.19

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A DE C.V**
REPRESENTANTE : **ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTÍNEZ**
CARGO : **ADMINISTRADOR ÚNICO**
R.F.C. : **OCE140522Q76**
DIRECCIÓN: **PROLONGACIÓN DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 INTERIOR A, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243**

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA




PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax
2022-2024



C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax
2022-2024



C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax
2022-2024



C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax
2022-2024

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS,, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: :

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	010	EL MANZANO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/014/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/014/2022
	CUENTA: 10 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN VD2N, VR2N-VA1 A VA2N, RD2N/VR2, VA2N/VA1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R1, 1P3, 1R1/1R3/1R2, 1R3/1R1, 1R3/1R3, RETENIDAS RVEAD, RBAD Y TIPO RDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1 TRANSFORMADOR TDA2-15-13200-120/240 NORMA K, 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CCF-95-15-8000, 3.00 DISPOSITIVOS DE TIERRA 3K, 2 DISPOSITIVOS DE TIERRA 6K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS AÉREA MONOFÁSICA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE RED EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	07/07/2022
FECHA DE INICIO REAL:	07/07/2022
METAS ALCANZADAS:	307 ML

SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	05/08/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	05/08/2022
BENEFICIARIOS:	81 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 580,000.00	\$ 573,977.81	\$ 6,022.19
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 580,000.00	\$ 573,977.81	\$ 6,022.19

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024

PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024


C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL



RÉGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax.
2022-2024

C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS


RECIBE LA OBRA:



C. LIBRADA GONZÁLEZ MENDÓZA
PRESIDENTA




C. DOMITILA MENDÓZA GONZÁLEZ
SECRETARIA



C. BENITO MARTÍNEZ JUÁREZ
TESORERO



C. MALINALI PRIETO MORALES
1er. VOCAL



C. HECTOR GILDARDO GONZÁLEZ MENDOZA
2do. VOCAL