

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL PARAJE EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA**

**UBICACIÓN :**

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	001	CUILÁPAM DE GUERRERO

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33
RUBRO:	(FII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FIS MDF/024/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FIS MDF/024/2022

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL PARAJE EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R1, 1R3, 1R3/1R3, 1R1/1R3/1R3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, RBA, REA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 ACOMETIDAS AÉREAS MONOFÁSICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 BASTIDORES DE SERVICIO 1B1/1B1.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	20/09/2022
FECHA DE INICIO REAL:	20/09/2022
METAS ALCANZADAS:	346 ML

SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	19/10/2022
FECHA DE CONCLUSIÓN:	19/10/2022
BENEFICIARIOS:	106 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 300,000.00	\$ 285,285.55	\$ 14,714.45
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 285,285.55</b>	<b>\$ 14,714.45</b>

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A DE C.V  
REPRESENTANTE: ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTÍNEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: OCE140522076  
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 INTERIOR A, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

PROF. JAVIER MORENO COLMENARES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax.  
2022-2024



SINDICATURA  
MUNICIPAL

C. TERESA GONZALEZ FERNANDEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax.  
2022-2024



C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA  
REGIDOR DE HACIENDA  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax.  
2022-2024



C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA  
REGIDOR DE OBRAS

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE **CUILÁPAM DE GUERRERO**, MUNICIPIO DE **CUILÁPAM DE GUERRERO**; DISTRITO **CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA**, SIENDO LAS **12:00 HRS.** DEL DIA **VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: :

**AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL PARAJE EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA**

**UBICACIÓN :**

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	001	CUILÁPAM DE GUERRERO

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33		
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/024/2022		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/024/2022	CUENTA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

EN LA LOCALIDAD DE **CUILÁPAM DE GUERRERO**, MUNICIPIO DE **CUILÁPAM DE GUERRERO**, DISTRITO DEL **CENTRO**, SE REALIZÓ LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL PARAJE EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA**". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.00 POSTES OCTAGONAL PCR 9-400, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSIÓN 1R1, 1R3, 1R3/1R3, 1R1/1R3/1R3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, RBA, REA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 ACOMETIDAS AÉREAS MONOFÁSICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 BASTIDORES DE SERVICIO 1B1/1B1.**

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	19/10/2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	20/09/2022	FECHA DE CONCLUSIÓN:	19/10/2022
FECHA DE INICIO REAL:	20/09/2022	BENEFICIARIOS:	106 HABITANTES
METAS ALCANZADAS:	346 ML		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 300,000.00	\$ 285,285.55	\$ 14,714.45
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 285,285.55</b>	<b>\$ 14,714.45</b>

Handwritten signatures of the officials involved in the act.

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **13:30 HRS DEL MISMO DIA** Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

**PROF. JAVIER MORENO COLMENARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax.  
2022-2024



**C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA**  
REGIDOR DE HACIENDA


SECRETARÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. Cuilápam de  
Guerrero,  
Dtto. Centro, Oax  
2022-2024



**C. GENOVEVA GREGORIO ANACLETO**  
PRESIDENTA




**C. EULALIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
TESORERA




**C. ELENA JUÁREZ CLEMENTE**  
2do. VOCAL




SINDICATURA  
MUNICIPAL  
**C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**  
SINDICA MUNICIPAL  
Dpto. Centro, Oax  
2022-2024



**C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA**  
REGIDOR DE OBRAS  
Mpio. Cuilápam de Guerrero,  
Dpto. Centro, Oax  
2022-2024



**C. ARMANDO PÉREZ MARÍN**  
SECRETARIO



**C. ELOISA PÉREZ MARÍN**  
1er. VOCAL