

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	026	BARRIO EL ROSARIO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33
RUBRO:	(FIII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/030/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/030/2022
	FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, RETENIDAS TIPO RSA, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN 1P3, 1R3 Y 1R3/1R3, CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1.00 TRANSFORMADOR TDA1-10-13200-120/240 YT NORMA K, 1.00 CCF-95-15-8000, DISPOSITIVO DE TIERRA 6K, 4.00 ACOMETIDAS MONOFÁSICAS Y 3.00 BASTIDORES 1B1/1B1.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	11/11/2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	13/10/2022	FECHA DE CONCLUSIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO REAL:	13/10/2022	BENEFICIARIOS:	63 HABITANTES
METAS ALCANZADAS:	100 ML		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 250,000.00	\$ 220,325.38	\$ 29,674.62
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 250,000.00	\$ 220,325.38	\$ 29,674.62

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero,
Dpto. Centro, Oax
2022-2024

OBRAS CÍVILES Y ELÉCTRICAS BAUMER S.A. DE C.V.
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA
ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A DE C.V
REPRESENTANTE: ING. JORGE ALBERTO BAUTISTA MARTÍNEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: OCE140522076
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA No. 201 INTERIOR A, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71243



FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

RECIBE LA OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de
Guerrero, Oax.

C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL



REGIDURÍA
DE HACIENDA
C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA



C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO; DISTRITO DEL CENTRO DEL ESTADO DE OAXACA., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JAVIER MORENO COLMENARES, TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA Y FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: :

AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA

UBICACIÓN :

ESTADO :	20	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
MICROREGIÓN:		
DISTRITO :	19	CENTRO
MUNICIPIO :	023	CUILÁPAM DE GUERRERO
LOCALIDAD :	026	BARRIO EL ROSARIO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33
RUBRO:	(FII) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/030/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF.NOT/MCG/M023/FISMDF/030/2022
	FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, DISTRITO CENTRO, SE REALIZÓ LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA". CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 POSTES OCTAGONAL PCR 12-750, RETENIDAS TIPO RSA, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN 1P3, 1R3 Y 1R3/1R3, CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 1/0-1/0 PARA BAJA TENSIÓN, 1.00 TRANSFORMADOR TDA1-10-13200-120/240 YT NORMA K, 1.00 CCF-95-15-8000, DISPOSITIVO DE TIERRA 6K, 4.00 ACOMETIDAS MONOFÁSICAS Y 3.00 BASTIDORES 1B1/1B1.

RUBRO DEL GASTO:	VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MODALIDAD DEL PROYECTO:	AMPLIACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	11/11/2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	13/10/2022	FECHA DE CONCLUSIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO REAL:	13/10/2022	BENEFICIARIOS:	63 HABITANTES
METAS ALCANZADAS:	100 ML		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 250,000.00	\$ 220,325.38	\$ 29,674.62
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 250,000.00	\$ 220,325.38	\$ 29,674.62

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

Handwritten signatures and stamps of the Regiduría de Obras, Ayuntamiento, and Municipality. Includes stamps for 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' and 'PRESIDENCIA MUNICIPAL'.


"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:



PROF. JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dtto. Centro, Oax.
2022-2024




C. TIBURCIO MARTÍNEZ GARCÍA
REGIDOR DE HACIENDA



C. FLORISA FLORES LÓPEZ
PRESIDENTA



C. ISAURA AVENDAÑO CRUZ
TESORERO




C. JUAN VASQUEZ PÉREZ
2do. VOCAL



C. TERESA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL



C. FRANCISCO IVÁN PÉREZ BAUTISTA
REGIDOR DE OBRAS



C. EVELIA ANGELA LUIS MARTÍNEZ
SECRETARIA



C. FAUSTO ZARATE VASQUEZ
1er. VOCAL