



Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ALVERDIN Y HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL (RED ELECTRICA)".

UBICACIÓN :

| | | |
|-------------|-------|------------------------|
| ESTADO : | (020) | OAXACA |
| REGIÓN : | (004) | MIXTECA |
| DISTRITO : | (002) | HUAJUAPAN |
| MUNICIPIO : | (462) | SANTIAGO HUAJOLOTITLAN |
| LOCALIDAD : | (005) | SAN FRANCISCO EL CHICO |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---------------------------|---|---------|------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) | | |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | FISM/462/005/013/2019 | | |
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN: | FISM/462/005/013/2019 | CUENTA: | 6134 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 POSTE DE CONCRETO 12-750 Y 1 POSTES 9-400 COMO ESTACAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SISTEMAS DE TIERRA, LINEA ACSR 3/0 83.30 KG, LINEA ACSR 1/0 4.40 KG, LINEA B.T. 2+1 (1/0) 141 KM; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 TRANSFORMADORES 1TR2B10KVA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 01 ACOMETIDA Y REUBICACION DE 01 ACOMETIDA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO | 11/11/2019 | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO | 10/12/2019 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 11/11/2019 | FECHA DE CONCLUSIÓN | 10/12/2019 |
| METAS ALCANZADAS | 1 OBRA | BENEFICIARIOS | 38 |

ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| RAMO 33 FONDO III | \$ 274,075.00 | \$ 274,075.00 | \$ 0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RAMO 28 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BENEFICIARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 274,075.00 | \$ 274,075.00 | \$ 0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:50HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | "FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V." |
| REPRESENTANTE : | C. JOSE FERIA PEÑA |
| CARGO : | APODERADO LEGAL |
| R.F.C.: | R.F.C. FIS130209C69 |
| IDENTIFICACIÓN: | CREDENCIAL DE ELECTOR 0597087907020 |
| DIRECCIÓN: | PRIV. DE GUILLERMO PRIETO 120 INT. 3, COL. SANTA ANITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P.68150 |

DIRECCION DE OBRAS
Mpio. Santiago Huajolotitlán



Dirección: Palacio municipal S/N, Col. Centro, Santiago Huajolotitlán, CP.68150

E-mail: presidencia_huajolotitlan@hotmail.com

Tel. (01953) 5301550

PRIV. DE GUILLERMO PRIETO 120 INT. 3, COL. STA ANITA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68150
SUC. HUAJUAPAN, CALLE GIRASOLES No. 05
AGENCIA SANTA TERESA



Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



ENTREGA LA OBRA



C. JOSE FERIA PEÑA

APODERADO LEGAL

FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE RL. DE

C.V.

RECIBE LA OBRA



C. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ARQ. HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS