



Santiago Huajolotitlán



"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ALVERDIN Y HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE ENERGIA ELECTRICA) EN LA COLONIA LAS TINAJAS DE LOMA BONITA".

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN :	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(002)	HUAJUAPAN
MUNICIPIO :	(462)	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN
LOCALIDAD :	(001)	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FISM/462/001/015/2019		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	FISM/462/001/015/2019	CUENTA:	6134

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTE DE CONCRETO PC-12-750 Y 01 POSTES PC-9-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 SISTEMAS DE TIERRA, TENDIDO DE 0+168 DE CABLE ACSR 3/0; 0+070 DE CABLE ACSR 1/0; 0+050 DE CABLE MULTIPLE 2+1 DE 1/0 210 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 ESTRUCTURA 1 TRYT 10KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 ACOMETIDAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	18/11/2019	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	17/12/2019
FECHA DE INICIO REAL:	18/11/2019	FECHA DE CONCLUSIÓN	17/12/2019
METAS ALCANZADAS	1 OBRA	BENEFICIARIOS	231

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 324,341.24	\$ 324,341.24	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 324,341.24	\$ 324,341.24	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:50HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	"FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V."
REPRESENTANTE :	C. JOSE FERIA PEÑA
CARGO :	APODERADO LEGAL
R.F.C. :	R.F.C. FIS130209C69
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR 0597087907020
DIRECCIÓN:	PRIV. DE GUILLERMO PRIETO 120 INT. 3, COL. SANTA ANITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P.68150

DIRECCION DE OBRAS
Municipio Santiago Huajolotitlán

V. RECIBIÓ



Dirección: Palacio municipal S/N, Col. Centro, Santiago Huajolotitlán, CP.68150

E-mail: presidencia_huajolotitlan@hotmail.com

Tel. (01953) 5391550

PRIV. DE GUILLERMO PRIETO 120 INT 3, COL. STA ANITA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68150
SUC. HUAJUAPAN, CALLE GRASOLES No. 05
AGENCIA SANTA TERESA



Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



ENTREGA LA OBRA



C. JOSE FERIA PEÑA

APODERADO LEGAL

FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE RL. DE

C.V.

RECIBE LA OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Huajolotitlán, Oax. Huajuapán, Oax. 2019-2021

C. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ARQ. HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS