



# Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN Y HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CARDENAS" !.

### UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(002)	HUAJUAPAN
MUNICIPIO :	(462)	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN
LOCALIDAD :	(009)	GUADALUPE DE CARDENAS

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM/462/009/005/2020

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/462/009/005/2020 CUENTA: 6150

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CARDENAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/08/2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30/08/2020

FECHA DE INICIO REAL: 01/08/2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30/08/2020

METAS ALCANZADAS: 100.00% BENEFICIARIOS: 339

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ -	\$ -	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 346,200.00	\$ 346,200.00	\$0.00
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$0.00
OTROS	\$ -	\$ -	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 346,200.00</b>	<b>\$ 346,200.00</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:10 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**


REPRESENTANTE: **ARQ. IRVING LARA SALAZAR**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

R.F.C.: **IPC190614312**

IDENTIFICACIÓN: **CREDENCIAL DE ELECTOR 4034089076775**

DIRECCIÓN: **CALLE 1 MANZANA 15, FOVISSSTE C.P. 69005, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.**



ENTREGA LA OBRA

  
**IGB**  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV  
ARQ. IRVING LARA SALAZAR  
ADMINISTRADOR UNICO  
C.P. 06614312  
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL EDVISESTE, HDA. CB. DE PANDE ALON, SAK, C.P. 49005  
**IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

RECIBE LA OBRA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago  
Hidalgo Titlán,  
Cdo. Huajuapam, Oax.  
2019-2021

  
**C. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
**DIRECCION DE OBRAS**  
Mpio. Santiago  
Cdo. Huajuapam,  
2019-2021

**ARQ. HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS**