



Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ALVERDIN Y EL ARQ. HUMBERTO HERNÁNDEZ HERRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL NUCLEO RURAL DE SAN JOSE".

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	_____	OAXACA	_____
REGIÓN :	(004)	_____	MIXTECA	_____
DISTRITO :	(002)	_____	HUAJUAPAN	_____
MUNICIPIO :	(462)	_____	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	_____
LOCALIDAD :	(010)	_____	SAN JOSE	_____

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	FISM/462/010/015/2020		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	FISM/462/010/015/2020	CUENTA:	6134

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN POSTE DE CONCRETO DE 12-750 Y DOS POSTES DE CONCRETO DE 9-400; RETIRO DE 02 POSTES DE CONCRETO 9-400, TENDIDO DE 0+134 KM DE CONDUCTOR 2+1 (1/0); INSTLACIÓN DE 02 ACOMETIDAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO	23/11/2020	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	22/12/2020
FECHA DE INICIO REAL:	23/11/2020	FECHA DE CONCLUSIÓN	22/12/2020
METAS ALCANZADAS	1 OBRA	BENEFICIARIOS	68

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 211,062.30	\$ 211,062.30	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 211,062.30	\$ 211,062.30	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:10 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE :	ARQ. IRVING LARA SALAZAR
CARGO :	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. :	IPC190614312
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR 4034089076775
DIRECCIÓN:	CALLE 1 MANZANA 15, FOVISSSTE C.P. 69005, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.





Santiago Huajolotitlán

"PORQUE HUAJOLOTITLÁN SOMOS TODOS"



ENTREGA LA OBRA



ARQ. IRVING LARA SALAZAR
ADMINISTRADOR UNICO
IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C.P. 69090, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HCA, CD, SE
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HCA, CD, SE
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HCA, CD, SE
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HCA, CD, SE

RECIBE LA OBRA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Huajolotitlán
Carr. Huajuapam, Oax.
2019-2021

C. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


DIRECCION DE OBRAS
Mpio. Santiago Huajolotitlán
2019-2021
ARQ. HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS