



MUNICIPIO DE Santiago Huajolotitlán



"PORQUE HUAJOLOTTILÁN SOMO TODOS"

"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATO MSH/FISM/462/002/2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA OBRA, **ARQ. IRVING LARA SALAZAR** Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **LOS C.C. JOSÉ LIUS RAMÍREZ ALVERDÍN, VIRGINIA SILVIA HERNÁNDEZ ROLDAN, ELIO ANTONIO HERRERA PALMA E ITZALLANA SARAHÍ AGUILAR SANDOVAL**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDORA DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JARDINES**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN**, MUNICIPIO DE **SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN**, DISTRITO DE **HUAJUAPAN**. EN EL ESTADO DE **OAXACA**.

UBICACIÓN

ESTADO : (20) OAXACA
 REGIÓN : (04) MIXTECA
 DISTRITO : (02) HUAJUAPAN
 MUNICIPIO : (462) SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN
 LOCALIDAD : (001) SANTIAGO HUAJOLOTTILÁN



DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 CLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM/462/001/002/2021
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM/462/001/002/2021 CUENTA: _____
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SUMINISTRO Y COLOCACION CUATRO POSTES DE CONCRETO PC 12-750 Y TRES POSTES DE CONCRETO PC 9-400; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEIS RETENIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACION CUATRO SISTEMAS DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 0+240 KM DE CABLE ACSR DE 3/0; 0+66.2 KM DE CABLE ACSR DE 1/0; Y 0+129 KM DE CABLE MULTIPLE 2+1 DE 1/0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR TDA 2B DE 10 KVA; INCLUYE DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS Y TABAJOS ADICIONALES; INCLUYE REUBICACION DE CINCO MEDIDORES Y BAJANTE DE ACOMETIDA.

CLASIFICACIÓN : ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES SUB-CLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 20 DE ABRIL DE 2021
 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE MARZO DE 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN : 20 DE ABRIL DE 2021
 METAS ALCANZADAS: 1.00 OBRA BENEFICIARIOS 38 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 376,007.98	\$ 376,007.98	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 376,007.98	\$ 376,007.98	\$ -

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.





MUNICIPIO DE *Santiago Huajolotitlán*



"PORQUE HUAJLOTLILÁN SOMO TODOS"

"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2. COVID-19"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO

MSH/FISM/462/002/2021

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


R.F.C. IPC190614312
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD
HABITACIONAL FOVISSETE, HCA. CD. DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. C.P. 69005
IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ARQ. IRVING LARA SALAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO


C. JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Municipio Santiago
Huajolotitlán,
Dpto. Huajuapán, Oax.,
2019-2021

C. VIRGINIA SILVIA HERNANDEZ ROLDAN
SINDICO MUNICIPAL

C. ELIO ANTONIO HERRERA PALMA
REGIDOR DE HACIENDA

C. ITZALLANA SARAHI AGUILAR SANDOVAL
REGIDORA DE OBRAS