



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. DAVID ORTEGA FLORES, ADELFO BRAVO HERRERA, JORGE JUVENTICO VILLAGOMEZ SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN EL PARAJE "YUTAMA".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec
Dtto. Huajuapam, Oax.
2020-2022

UBICACIÓN :
ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN. (004) MIXTECA
DISTRITO : (002) HUAJUAPAN
MUNICIPIO : (476) SANTIAGO MILTEPEC
LOCALIDAD : (001) SANTIAGO MILTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. FISM-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM-DF/476/001/003/2022

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM-DF/476/001/003/2022 CUENTA: 6142

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN EL PARAJE "YUTAMA"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/09/2022 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30/09/2022
FECHA DE INICIO REAL: 01/09/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30/09/2022
METAS ALCANZADAS: 100.00% BENEFICIARIOS: 83

Adolfo Bravo
REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec
Dtto. Huajuapam, Oax.
2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec
Dtto. Huajuapam, Oax.
2020-2022

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec
Dtto. Huajuapam, Oax.
2020-2022

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec
Dtto. Huajuapam, Oax.
2020-2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 335,462.69	\$ 335,462.69	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 335,462.69	\$ 335,462.69	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:47 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE : ARQ. IRVING LARA SALAZAR
 CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C. : IPC190614312
 IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL DE ELECTOR 4034089076775
 DIRECCIÓN: CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA





MUNICIPIO SANTIAGO MILTEPEC



"POR EL PROGRESO DE NUESTRA TIERRA"

ENTREGA LA OBRA



ARQ. IRVING LARA SALAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA



C. DAVID ORTEGA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Miltepec,
Dtto. Huajuapán, Oax.
2020-2022



Adolfo B.H.
C. ADELFO BRAVO HERRERA
SINDICO MUNICIPAL - Dtto. Huajuapán, Oax.
2020-2022



C. JORGE JUVENTINO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. Santiago Miltepec, Oax.
Dtto. Huajuapán, Oax.
2020-2022