ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. RAFAEL URBANO HERNANDEZ, ANGEL CRUZ JACINTO, UBALDO LORENZO AJA URVANO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RED) EN EL PARAJE DEL ALBERGUE EN SANTOS REYES YUCUNA.**

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(002)	HUAJUAPAN
MUNICIPIO :	(529)	SANTOS REYES YUCUNA
LOCALIDAD :	(001)	SANTOS REYES YUCUNA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FAISMUN/529/001/006/2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/529/001/006/2024 CUENTA: 6142

DESCRIPCION DEL PROYECTO: TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE 19.00 CEPAS PARA POSTES, APERTURA DE CEPAS PARA POSTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 08 POSTES DE CONCRETO 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 322.00 KG DE CABLE 3/0, *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 178.20 KG DE CABLE 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 55.00 MTS DE CABLE MÚLTIPLE AL 2+1 DE 1/0,* SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1 TR 2B DE 15 KVA Y DE ESTRUCTURA 1 TR 2B DE 10 KVA INCLUYE ESTRUCTURA 2CCFS PARA CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE RAMAL; INCLUYE TRAMITE ANTE CFE Y BAJA DE ACOMETIDA TRIFÁSICA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	23/10/2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	21/11/2024
FECHA DE INICIO REAL:	23/10/2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	21/11/2024
METAS ALCANZADAS	100.00%	BENEFICIARIOS	696

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 563,837.96	$ 563,837.96	$0.00
RAMO 33 FONDO IV	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
RAMO 28	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
BENEFICIARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
OTROS	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
TOTAL	$ 563,837.96	$ 563,837.96	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:50HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE:	ING. JESÚS RAMÍRES MOYA
CARGO :	PERSONA FÍSICA
R.F.C. :	RAMJ920626F21
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR 02113087763133
DIRECCIÓN:	PRIVADA DE REFORMA 34 A COLONIA CENTRO, HUAJUAPAN DE LEÓN

JESUS RAMIREZ MOYA
RFC: RAMJ920626F21
OBRA ELECTRICA
GRUPO CONSTRUCTOR IIJ

ENTREGA LA OBRA

JESÚS RAMÍREZ MOYA
RFC: RAMJ920626F21
OBRA ÉLECTRICA Y CIVIL
GRUPO CONSTRUCTOR IIJ

ING. JESÚS RAMÍREZ MOYA
PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA

C. RAFAEL URBANO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL CRUZ JACINTO
SINDICO MUNICIPAL .

C. SUSANA CRUZ MARTINEZ
REGIDORA DE HACIENDA

C. UBALDO LORENZO AJA URVANO
REGIDOR DE OBRAS